



3200164160

江苏增值税专用发票

No 00524553 3200164160
00524553

开票日期: 2020年05月21日

税总函 [2016] 311 号南京造市有限公司

购买方名称: 江苏常熟发电有限公司
纳税人识别号: 913205811377445967
地址、电话: 江苏省常熟经济技术开发区兴港路28号 0512-52657023
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司常熟经济开发区支行 32201986141050690037

密码区

<->5557>83*052*4*+/>1046+7-
<7**84+868->>-25893+<<+*/--
-92-8>17014<6*//4<058+*3592
7-3-+5<*8->697>-<37*55*7<-

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
劳务#1-6机组及公用系统火灾报警系统日常维护					121551.73	13%	15801.72
合 计					¥121551.73		¥15801.72
价税合计(大写)	壹拾叁万柒仟叁佰伍拾叁圆肆角伍分					(小写)	¥137353.45

销售方名称: 钟星建设集团有限公司
纳税人识别号: 91320117134795654K
地址、电话: 南京市雨花台区雨花经济开发区三鸿路6号数字大厦12楼 025-83309119
开户行及账号: 江苏省农行扬州市广陵支行 10158301040210801

备注

收款人: 孙涛

复核: 袁野

开票人: 陈蕊

销售方: (章)



第三联: 发票联 购买方记账凭证

原始凭证粘贴单

单据编号: 12477



公司名称: 江苏常熟发电有限公司(本部) 部门: 计划经营部 经办人: 应玥 金额: 137353.25 本张粘贴单单据张数: 1

装

订

线

- 说明:
1. 发票粘贴时请勿超过粘贴单装订虚线, 并分类、均匀排开, 不得遮挡所有信息;
 2. 原始单据应按自上而下、自左而右的顺序四角粘贴, 粘贴方向保持一致, 以便扫描和审核;
 3. 粘贴票据时, 按照报销单费用项目填报的顺序粘贴;
 4. 如是增值税专票, 需粘贴发票联; 如是高速公路通行费(抵扣税率3%)、一级公路、二级公路、桥、闸通行费(抵扣税率5%)请与其他通行费分开粘贴, 以便抵扣进项税;
 5. 请将粘贴单横向正面扫描后随报账单上传至报账平台。

工程（设备检修）完工验收报告


18070026

项目名称	WBPMWGYS_202005_010 #1-6机组及公用系统火灾报警系统日常维护（2018.08.01-2021.06.30）			工程地点	#1-6机组及公用系统
施工单位	钟星建设集团有限公司			验收日期	2020-5-15
开工日期	合同：2018年08月01日	竣工日期	合同：2021年06月30日	合同工期	1,065 天
	实际：2020年01月01日		实际：2020年03月31日	实际工期	91 天
施工单位自检质量等级		优		验收认定质量等级	
				良	
完工主要内容及情况说明	合格完成1-6号机及公用系统2020年1月-3月火灾报警系统日常维护。 已按合同、安全、技术协议要求投入安全文明施工措施费				
遗留问题	无				
验收意见	<p>合格。绩效考核：1月99 2月99 3月97</p> <p>疫情期间对承揽项目无影响。验收合格。</p> <p>项目负责人： 席险峰</p> <p>5.15</p>				
项目所属部门意见	<p>已按项目要求投入安全文明施工措施费，同意支付</p> <p>已按项目要求投入安全文明施工措施费，同意支付</p> <p>部门负责人： 夏维忠 2020-5-15 专责： 席险峰 2020-5-15</p>				
归口部门意见	<p>同意</p> <p>同意</p> <p>部门负责人： 许文彦 2020-5-19 专责： 戴轶 2020-5-15</p>				
HSE部意见	<p>同意</p> <p>同意</p> <p>部门负责人： 杨宝童 2020-5-20 专责： 徐雪峰 2020-5-20</p>				
档案部门意见	<p>同意</p> <p>档案接收人： 金波 2020-5-20</p>				
公司协管领导意见	<p>同意</p> <p>公司协管领导： 杭桂男 2020-5-20</p>				

注：1、结算价在30万元以上，由公司协管副总经理签字；
2、本报告作为工程或设备款结算的依据。

工程（设备检修）完工验收报告

ZGDL-01-04-01/L/CSEPC. JL07

项目名称	#1-6机组公用系统火灾报警系统日常维护		工程地点	#1-6机组	
施工单位	钟建建设集团有限公司		验收日期	2020年3月31日	
开工日期	合同: 2018年8月1日	竣工日期	合同: 2021年6月30日	合同工期	1065天
	实际: 2020年1月1日		实际: 2020年3月31日	实际工期	91天
施工单位自检质量等级		合格	验收认定质量等级		合格
完工主要内容及情况说明	<p>合格完成#1-6机组及公用系统2020年1月份~3月份火灾报警系统日常维护 乙接合同、安全、技术协议要求投入安全文明施工措施费</p> <p>我公司承诺:</p> <p>1、疫情期间与本公司员工产生劳动纠纷与江苏常熟发电有限公司无关,造成损失的由本公司承担;</p> <p>2、疫情期间产生的额外费用由本公司自行承担,不增加合同价款。</p>				
遗留问题	无				
施工单位验收意见	<p>合格完成#1-6机组及公用系统2020年1月份~3月份火灾报警系统日常维护</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>施工单位(签章): 施工负责人: 7 2020年3月31日</p>				

注: 1) 本完工验收报告原件交施工管理部门保存, 由施工管理部门扫描并上传到完工验收报告电子流程中的“相关文档”。2) 工程(设备检修)完工验收报告及审批单作为工程款结算的依据。

工程量结算签证单

项目名称: 1#-6#机组及公用系统火灾报警系统日常维护

责任部门: 检修服务部

日期: 2020 年 3 月 31 日

序号	分项工作名称	计量单位	预算数量	实际验收数量	备注
1	1#-6#机组火灾报警系统日常维护	套	1	1	2020年1-3月
2	2#-6#机组火灾报警系统日常维护	项	1	1	2020年1-3月
3	3#-6#机组火灾报警系统日常维护	项	1	1	2020年1-3月
4	4#-6#机组火灾报警系统日常维护	项	1	1	2020年1-3月
<p>本项目合同总价 164500元 (含16%专用增值税)。</p> <p>经检修服务部、生技部确认,乙方按技术要求完成2020.1-3月日常维护工作。</p> <p>按补充协议一、三约定,本次支付2020年第一季服务费 137353.45元。(含16%专用增值税)。</p> <p>文印. 2020.5.26</p>					
制表人		项目负责人		申请部门负责人	
殷军		傅隆峰		夏维忠	

说明:

- 该签证单由外包单位填写并签名,经施工管理部门项目负责人、部门负责人审核并签字后随完工验收报告一起上传到完工验收报告电子流程中的“相关文档”。
- 审批过程中如发现实际验收数量有误,退回申请环节,由施工管理部门书面修改并签名,重新扫描并上传到完工验收报告电子流程中的“相关文档”,同时必须删除“相关文档”中原签证单。

合同完成工程量表

合同名称：#1-6 机组及公用系统火灾报警系统日常维护（2018.08.01-2021.06.30）

合同编号：1010FWCG2018070026

合同金额：1645000 元

（其中：2018.8.1-2018.12.31 承包费为 23.5 万元；

2019.1.1-2019.12.31 承包费为 56.4 万元；

2020.1.1-2020.12.31 承包费为 56.4 万元；

2021.1.1-2021.6.30 承包费为 28.2 万元）

合同税率：16%增值税

合同完成量表：

序号	项目名称	单位	合同 工程量	实际 工程量	备注
1	2020 年度 1 月份消防维护	项	1	1	
2	2020 年度 2 月份消防维护	项	1	1	
3	2020 年度 3 月份消防维护	项	1	1	

项目部已合格完成 2020 年度 1 月，2 月，3 月消防维护工作，
特申请维护款 141000 元。根据财税 2019 年第 39 号公告调整税率后
维护款 137353.45 元。

维护单位：钟星建设集团有限公司

日期：2020 年 3 月 31 日

